

Wymagane jest archiwizowanie sporządzonych kart przez ZM w okresie min. 5 lat.

Nazwa i adres ZM uprawnionego przez instalatora do montażu instalacji LPG zgodnie z homologacją PL\*0060\*00/G : .....

Data zgłoszenia i nr na liście ITS:.....<sup>2)</sup>

Nr. Karty kontroli:.....

Data:.....

### KARTA KONTROLI MONTAŻU instalacji gazowej LPG dla homologacji PL\*0060\*00/G ELPIGAZ sp. z o.o.

Dane właściciela: .....

0.1 Marka : ..... | 0.2 Typ, wariant, wersja pojazdu: .....

0.4 Kategoria pojazdu: M3 / N3 <sup>1)</sup> ..... 0.5 Cecha identyfikacyjna pojazdu: VIN: .....

0.6 Rok produkcji: ..... | Poj. skokowa [ccm]: .....

0.7 Nr rejestracyjny: ..... | Przebieg [km]: .....

### Kontrola przed montażem instalacji

#### A1 Ocena stanu technicznego pojazdu przed montażem instalacji gazowej

- Sprawdzenie stanu technicznego silnika pojazdu
- ☐ Układ wtryskowy      ☐ Układ dolotowy      ☐ Układ wydechowy      ☐ Układ chłodzenia
- Diagnostyka pokładowa:      ☐ Brak zapisanych błędów      ☐ Zapisane błędy .....
- Uwagi: .....

#### A2 Dobór komponentów instalacji gazowej:

- Rodzaj ECU Gaz: ..... • Typ reduktora/parownika: .....
- Typ zbiornika LPG: ..... • Typ wielozaworu: .....
- Typ listwy wtryskowej: ..... • Weryfikacja zgodności z listą elementów dopuszczonych ☐

### Kontrola po montażu instalacji

Montaż instalacji wykonany zgodnie z załącznikiem nr. 9 obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DZ.U. 2015, poz.305):

### B – Kontrola po montażu komponentów instalacji gazowej

| Lp. | Elementy instalacji               | Nazwa - Typ | Nr. | Kontrola po montażu<br>Poz - V / Neg - NE |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------|
| 1   | Zbiornik LPG                      |             | ND  |                                           |
| 2   | Wielozawór                        |             | ND  |                                           |
| 3   | ECU Gaz                           |             | ND  |                                           |
| 4   | Czujnik ciśnienia                 |             | ND  |                                           |
| 5   | Reduktor-parownik LPG             |             | ND  |                                           |
| 6   | Filtr fazy lotnej gazu            |             | ND  |                                           |
| 7   | Wtryskiwacz gazu                  |             | ND  |                                           |
| 8   | Prowadzenie przewodów gazowych    |             |     |                                           |
| 9   | Sprawdzenie szczelności podłączeń |             |     |                                           |

### C - Kontrola i regulacja instalacji gazowej

- Wstępne sprawdzenie instalacji ☐ • Jazda testowa oraz kalibracja ☐

Wynik kontroli: **Pozytywny/Negatywny** <sup>1)</sup>

Miejscowość, data ..... Pieczęć zakładu montującego <sup>2)</sup> ..... Imię i nazwisko, stanowisko i podpis uprawnionego pracownika dokonującego kontroli doboru i poprawności montażu instalacji .....

1) niepotrzebne skreślić ; 2) wypełnić w wypadku montażu instalacji przez Zakład Montażu a nie Instalatora