

Wymagane jest archiwizowanie sporządzonych kart przez ZM w okresie min. 5 lat.

Nazwa i adres ZM uprawnionego przez instalatora do montażu instalacji LPG zgodnie z homologacją PL*0062*00/G :

Data zgłoszenia i nr na liście ITS:.....²⁾

Nr. Karty kontroli:.....

Data:.....

KARTA KONTROLI MONTAŻU instalacji gazowej LPG dla homologacji PL*0062*00/G ELPIGAZ sp. z o.o.

Dane właściciela:

0.1 Marka : | 0.2 Typ, wariant, wersja pojazdu:

0.4 Kategoria pojazdu: M1 / N1¹⁾ | 0.5 Cecha identyfikacyjna pojazdu: VIN:

0.6 Rok produkcji: | Poj. skokowa [ccm]:

0.7 Nr rejestracyjny: | Przebieg [km]:

Kontrola przed montażem instalacji

A1 Ocena stanu technicznego pojazdu przed montażem instalacji gazowej

- Sprawdzenie stanu technicznego silnika pojazdu
- Układ wtryskowy Układ dolotowy Układ wydechowy Układ chłodzenia
- Diagnostyka pokładowa: Brak zapisanych błędów Zapisane błędy
- Uwagi:

A2 Dobór komponentów instalacji gazowej:

- Rodzaj ECU Gaz: • Typ reduktora/parownika:
- Typ zbiornika LPG: • Typ wielozaworu:
- Typ listwy wtryskowej: • Weryfikacja zgodności z listą elementów dopuszczonych

Kontrola po montażu instalacji

Montaż instalacji wykonany zgodnie z załącznikiem nr. 9 obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DZ.U. 2015, poz.305):

B – Kontrola po montażu komponentów instalacji gazowej

Lp.	Elementy instalacji	Nazwa - Typ	Nr.	Kontrola po montażu Poz - V / Neg - NE
1	Zbiornik LPG		ND	
2	Wielozawór		ND	
3	ECU Gaz		ND	
4	Czujnik ciśnienia		ND	
5	Reduktor-parownik LPG		ND	
6	Filtr fazy lotnej gazu		ND	
7	Wtryskiwacz gazu		ND	
8	Prowadzenie przewodów gazowych			
9	Sprawdzenie szczelności połączeń			

C - Kontrola i regulacja instalacji gazowej

- Wstępne sprawdzenie instalacji • Jazda testowa oraz kalibracja

Wynik kontroli: **Pozytywny/Negatywny**¹⁾

Miejscowość, data Pieczęć zakładu montującego²⁾

Imię i nazwisko, stanowisko i podpis uprawnionego pracownika dokonującego kontroli doboru i poprawności montażu instalacji

1) niepotrzebne skreślić ; 2) wypełnić w wypadku montażu instalacji przez Zakład Montażu a nie Instalatora